

Programm Realisierung Zentrum Bären (Stand Februar 2009)

Was	Wer	bis wann
▪ Auftrag an Geometer zur exakten Aufnahme der Höhenkurven (auf 0.5 m genau)	Meierhans	erledigt
▪ Augenschein Bären mit Planern	Brunner	erledigt
▪ Ingenieurpläne Bären und Tiefgarage beschaffen, Zustandsanalyse Gebäudetechnik, Energiekonzept mit Ökologie/Wirtschaftlichkeits-Auswahlverfahren	HL-Technik AG	fertig zum Entscheid
▪ Projektoptimierung Umbau Bären infolge Inputs der Gastroberatung / Überprüfung Gartenwirtschaft mit Buffet etc.	Volkart	erledigt
▪ Vorstellung Projektleiter (Enrico Togneti) durch Bauengineering AG	Locher	erledigt
▪ Projektoptimierung Bären infolge HL-Technik-Inputs	Räbsamen	Februar 2009
▪ Materialisierung Umbau Bären durch Bauherrschaft mit GU definieren und Offertstellung GU für Umbau Bären einreichen	Locher Brunner	01.04.2009
▪ Baueingabe Neubau Eingabe Projektänderungen Bären	Schlatter Räbsamen	01.07.2009 01.07.2009
▪ Genehmigung definitives Bauprojekt mit Kosten- und Terminplan durch Gemeinderat	Gemeinderat	Juli/August 2009
▪ Baubewilligung Neubau Alterswohnungen und Revisionspläne Bären	Bauamt	01.09.2009
▪ Baubeginn Umbau Bären	GU	01.09.2009
▪ Baubeginn Neubau	GU	01.10.2009
▪ Ausschreibung Gastrobetrieb	Volkart	Herbst 2009
▪ Auswahl Pächter Gastrobetrieb	Projektausschuss	01.01.2010
▪ Fertigstellung Bären, Start Restaurantbetrieb ohne Gartenwirtschaft und Seniorenzentrum	GU	Herbst 2010
▪ Gestaffelter Bezug Neubau	GU	ab Frühjahr 2011